제346회 임시회
경제도시위원회

2025년도

# 주요업무 추진실적

건 설 국

# 목 차

## 《 건설국 》

◦ 일반현황 ---------- 7

### 【 건설과 】

◦ 서면 안보지구 농업생산기반시설 정비---------- 11
◦ 퇴계천 지방하천 정비사업---------- 12
◦ 소하천 정비사업 ---------- 13
◦ 2025 지방하천 유지보수사업 ---------- 14
◦ 소하천 스마트 계측관리시스템 구축 ---------- 15
◦ 소하천정비종합계획 재수립 및 타당성 검토 ---------- 16
◦ 도심하천 주민편의시설 조성 ---------- 17
◦ 캠프페이지 문화재 정밀 발굴조사 ---------- 18
◦ 춘천학곡지구 도시개발사업 ---------- 19
◦ 일반시책 ---------- 20

### 【 건축과 】

◦ 빈집정비 사업 ---------- 25
◦ 담장 허물기 사업 ---------- 26
◦ 춘천시의회 별관동 건립 ---------- 27
◦ 공공건축물 그린리모델링 ---------- 28
◦ 건축물 안전점검 ---------- 29
◦ 소방관 진입창 표시물 부착 지원사업 ---------- 30
◦ 가로변 도시환경 정비 사업 ---------- 31
◦ 일반시책 ---------- 32

## 【 교통과 】

◦ 봄내콜 이동지원센터 주차장 조성 ---------- 35
◦ 보행친화형 교통안전 도시 조성 ---------- 36
◦ 전국 최고 수준의 대중교통 도시 조성 ---------- 37
◦ 택시 안전운행 및 서비스 향상 ---------- 38
◦ 교통약자 특별교통수단 지원 ---------- 39
◦ 일반시책 ---------- 40

## 【 녹지정원과 】

◦ 도시바람길숲 조성 ---------- 43
◦ 기후대응 도시숲 공원시설 조성 ---------- 44
◦ 학곡천 기후대응 도시숲 조성 ---------- 45
◦ 우두 유아숲체험원 조성 ---------- 46
◦ 강촌리 생활밀착형숲 조성 ---------- 47
◦ 놀이터 조성 및 관리 ---------- 48
◦ 정원문화확산 인프라시설 건립 ---------- 49
◦ 춘천 호수지방정원 조성 ---------- 50
◦ 2025 생활정원 조성 ---------- 51
◦ 정원문화 육성 ---------- 52
◦ 일반시책 ---------- 53

## 【 토지정보과 】

◦ 개발부담금 부과·징수 ---------- 57
◦ 세계측지계 기반 측량기준점 관리 ---------- 58
◦ 지적재조사사업 ---------- 59
◦ 디지털 트윈 품질 향상 및 활용 지원 ---------- 60
◦ 드론 활용 공간정보 구축·지원 ---------- 61
◦ 주소정보 운영 및 관리 ---------- 62

◦ 개별공시지가 조사 산정 ---------- 63
◦ 일반시책 ---------- 64

## 【 생활민원사업소 】

◦ 노후 가로·보안등 시설물 교체사업 ---------- 67
◦ 일반시책 ---------- 68

## 【 차량등록사업소 】

◦ 자동차등록·납세 시민편의 증대 ---------- 71
◦ 안전한 차량관리 인식 제고 ---------- 72

# 건 설 국

# 일 반 현 황

## ❑ 기구 및 정원

(2025. 5. 1. 기준)

| 부 서 별 | | 총계 | 일 반 직 | | | | | | | | 연구지도 | 정무 | 별정 | 일반임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 소계 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 전문경력관 | | | | |
| 계 | 정원 | 168 | 168 | - | 1 | 7 | 33 | 43 | 50 | 34 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 158 | 158 | - | 1 | 7 | 36 | 47 | 44 | 23 | - | - | - | - | - |
| 건설과 | 정원 | 23 | 23 | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 22 | 22 | - | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 건축과 | 정원 | 25 | 25 | - | - | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 23 | 23 | - | - | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| 교통과 | 정원 | 36 | 36 | - | - | 1 | 5 | 12 | 8 | 10 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 36 | 36 | - | - | 1 | 7 | 10 | 13 | 5 | - | - | - | - | - |
| 녹지정원과 | 정원 | 24 | 24 | - | - | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 21 | 21 | - | - | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | - | - | - | - | - |
| 토지정보과 | 정원 | 27 | 27 | - | - | 1 | 6 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 24 | 24 | - | - | 1 | 6 | 4 | 9 | 4 | - | - | - | - | - |
| 생활민원사업소 | 정원 | 14 | 14 | - | - | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 14 | 14 | - | - | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
| 차량등록사업소 | 정원 | 19 | 19 | - | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | - | - |
| | 현원 | 18 | 18 | - | - | 1 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - |

※ 정원 외 인력 및 파견인원, 휴직자 제외

## ❑ 담당사무

| 부 서 명 | | 주 요 담 당 사 무 |
|---|---|---|
| 건설국 | 건설과 | 국·공유 재산관리, 전문건설업 관리, 농촌지역기반조성, 하천정비·유지관리 |
| | 건축과 | 빈집 정비, 담장 허물기, 공공청사 건립, 건축물 안전점검, 광고물 단속 |
| | 교통과 | 교통행정의 종합계획 수립 및 시행, 대중교통 정책 실행, 버스 노선 신설 및 조정, 택시·화물·여객자동차 등록·관리, 교통시설 설치·관리, 공영주차장 조성, 불법 주·정차 지도단속 |
| | 녹지정원과 | 공원 및 녹지조성·관리, 가로수 및 도시숲 조성·관리, 주요도로변 꽃 식재·관리, 정원도시 춘천 조성 추진 |
| | 토지정보과 | 개발부담금 부과·징수, 토지거래허가, 부동산거래신고, 부동산중개업관리, 측량기준점관리, 측량성과검사, 토지이동정리, 지적재조사, 공간정보 구축·지원, 조상땅찾기, 토지소유권정리, 지명정비, 주소정보 운영 및 관리, 개별공시지가 조사 산정 |
| | 생활민원 사 업 소 | 가로·보안등 유지관리, 주요간선 및 이면도로 정비, 소규모 도로 정비 및 보수 |
| | 차량등록 사 업 소 | 자동차·이륜차·건설기계 등록 및 관리, 차량 취득세·등록면허세, 과태료 부과 |

# 건 설 과

# 서면 안보지구 농업생산기반시설 정비

○ 경지정리된 우량농지 중 노후화된 농업생산기반시설 재정비
○ 영농 환경의 규모화, 대형기계화를 통해 토지 및 노동의 생산성 증대에 기여

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. ~ 2027. (3년)
- ❍ 사업위치: 서면(안보리), 동산면(조양리), 동면(감정리) 일원
- ❍ 사 업 량: 노후 용·배수로 L=3.5km, 농로 L=2.5km, 소교량 등(수혜면적: 46ha)
- ❍ 총사업비: 3,500백만 원(국 2,800, 시 700)
- ❍ 연차별 투자계획

(단위: 백만 원)

| 전 체 (총사업비) | | | 2025년 | | | 2026년 | | | 2027년 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 시비 | 계 | 국비 | 시비 | 계 | 국비 | 시비 | 계 | 도비 | 시비 |
| 3,500 | 2,800 | 700 | 350 | 280 | 70 | 1,575 | 1,260 | 315 | 1,575 | 1,260 | 315 |

## ❑ 추진실적

- ❍ 농업생산기반(경지정리) 정비사업 기본계획 수립: 2024. 2. ~ 4.
- ❍ 특수상황 지역개발사업 신청 및 선정: 2024. 4. / 8.
- ❍ 실시설계 용역 및 특허공법 선정: 2025. 3. ~ 12.

## ❑ 향후계획

- ❍ 행정절차(시행계획 승인(道) 및 계약심사 등) 이행: 2026. 1. ~ 2.
- ❍ 공사 착공 및 준공: 2026. 3. ~ 2027. 12.

# 퇴계천 지방하천 정비사업

○ 친환경 하천 정비사업으로 시민들에게 친수공간 제공
○ 안전하고 깨끗한 하천을 조성하여 주민들의 삶의 질 향상

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2021. ~ 2027. (7년)
❍ 사업구간: 신동면 정족리 ~ 퇴계동 공지천 합류점 일원
❍ 사업내용: 하천정비 L=3.7km, 교량 1개소, 암거 6개소
❍ 총사업비: 19,258백만 원(도 11,809, 시 7,449)

(단위: 백만 원)

| 전 체(총사업비) | | | 2021~2023년 | | | 2024년 | | | 2025년 | | | 2026년 이후 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 도비 | 시비 | 계 | 도비 | 시비 | 계 | 도비 | 시비 | 계 | 도비 | 시비 | 계 | 도비 | 시비 |
| 19,258 | 11,809 | 7,449 | 5,634 | 3,634 | 2,000 | 3,333 | 2,000 | 1,333 | 2,666 | 1,600 | 1,066 | 7,625 | 4,575 | 3,050 |

## ❑ 추진실적

❍ 공사 추진(1차분): 2023. 9. ~ 2024. 12.
❍ 공사 추진(2차분): 2025. 3.
- 공정률: 97.7%  ※ 전체 공정률: 35.13%

❍ 건설사업관리용역 착수(2차분): 2025. 3.

## ❑ 향후계획

❍ 공사(2차분) 준공: 2025. 12.
❍ 공사(잔여분) 착공 및 준공: 2026. 1. ~ 2027. 12.

# 소하천 정비사업

○ 친환경 소하천 정비사업으로 시민들에게 친수공간 제공
○ 소하천 정비사업을 통하여 자연재해 예방으로 인명 및 재산 보호

## ❑ 사업개요 및 추진실적

('25. 10. 31. 기준)

<table>
<tr><th>대 상</th><th>사 업 개 요</th><th>추진실적 및 향후계획</th></tr>
<tr><td>갈<br>둔<br>천</td><td>• 기 간: 2021. ~ 2026. (6년)<br>• 구 간: 서면 금산리 ~ 월송리 일원<br>• 내 용: 하천정비 1.8km, 소교량 11개소<br>• 사업비: 10,913백만 원(시)<br>(단위: 백만 원)<br><table><tr><td>'21년</td><td>'22년</td><td>'23년</td><td>'24년</td><td>'25년</td><td>'26년</td></tr><tr><td>160</td><td>600</td><td>1,186</td><td>1,592</td><td>4,000</td><td>3,375</td></tr></table></td><td>• 실시설계 용역 착수: '21. 1.<br>• 주민설명회 개최: '21. 8.<br>• 사전설계검토(행안부): '22. 12.<br>• 총사업비 변경 승인: '23. 3<br>.• 편입토지 감정평가 및 보상협의: '24. 2.<br>• 공사(1차분) 착공: '23. 10.<br>• 공사(1차분) 준공: '24. 12.<br>• 공사(2차분) 착공: '25. 2.<u>(공정률 52%)</u><br>• 공사 준공(전체분): '26. 6.</td></tr>
<tr><td>구<br>곡<br>천</td><td>• 기 간: 2022. ~ 2025. (4년)<br>• 구 간: 남산면 강촌리 일원<br>• 내 용: 하천정비 0.7km, 소교량 2개소<br>• 사업비: 2,300백만 원(시)<br>(단위: 백만 원)<br><table><tr><td>'22년</td><td>'23년</td><td>'24년</td><td>'25년</td></tr><tr><td>230</td><td>800</td><td>1,270</td><td>-</td></tr></table></td><td>• 실시설계 용역 착수: '22. 1.<br>• 주민설명회 개최: '22. 9.(1회) / 10.(2회)<br>• 주민 반대에 따른 교량가설 재검토<br>• 교량계획 재협의: '23. 8.<br>• 행안부 설계협의: '23. 9.<br>• 공사 착공: '24. 5.<br>• 보상협의완료: '24. 7.<br>• 공사 준공: '25. 5.<u>(공정률 100%)</u></td></tr>
<tr><td>산<br>수<br>천</td><td>• 기 간: 2023. ~ 2029. (7년)<br>• 구 간: 남산면 산수리 일원<br>• 내 용: 하천정비 4.7km, 소교량 8개소<br>• 사업비: 17,200백만 원(시)<br>(단위: 백만 원)<br><table><tr><td>'23년</td><td>'24년</td><td>'25년</td><td>'26년</td><td>'27년</td><td>'28년</td><td>'29년</td></tr><tr><td>500</td><td>-</td><td>1,000</td><td>4,100</td><td>4,000</td><td>3,700</td><td>3,900</td></tr></table></td><td>• 실시설계 용역 착수: '23. 6.<br>• 주민설명회 개최: '24. 7.(1회) / 11.(2회)<br>• 소규모환경영향평가 착수: '24. 8.<br>• 실시설계 용역 중지: '25. 5.<br>※ 사전행정 절차(사전설계검토 등) 추진<br>• 공사 준공: '29. 12.</td></tr>
<tr><td>새<br>주<br>니<br>골<br>천</td><td>· 기 간: 2024. ~ 2028. (5년)<br>· 구 간: 동면 감정리 일원<br>· 내 용: 하천정비 2.2km, 소교량 11개소<br>· 사업비: 9,358백만 원(시)<br>(단위: 백만 원)<br><table><tr><td>'24년</td><td>'25년</td><td>'26년</td><td>'27년</td><td>'28년</td></tr><tr><td>400</td><td>-</td><td>3,000</td><td>3,000</td><td>2,958</td></tr></table></td><td>• 실시설계 용역 착수: '24. 11.<br>• 실시설계 용역 중지: '25. 12.<br>※ 사전행정 절차(사전설계검토 등) 추진<br>• 공사 착공: '26. 3.<br>• 공사 준공: '28. 12.</td></tr>
</table>

# 2025 지방하천 유지보수사업

○ 하천시설 정비를 통한 재해예방 및 인근 사유재산 보호

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.

❍ 사업구간: 서면 방동리(방동천)

❍ 사업내용: 하천정비(호안정비 L=1km)

❍ 총사업비: 416백만 원(도 250, 시 166)

## ❑ 추진실적

❍ 2024년 지방하천 유지보수사업 실적

(단위: 천 원)

| 대 상 | 내 용 | 사 업 비 |
|---|---|---|
| 학곡천 | 동내면 사암리 (하천정비 L=311m) | 398,298 |
| 덕두원천 | 서면 덕두원리 (교량보수 1식) | 131,132 |
| 지내천 | 동면 지내리 (제방도로 정비 L=472m) | 101,668 |
| 율문천 | 신북읍 산천리 (제방도로 정비 L=612m) | 172,047 |
| 굴지천 | 동산면 봉명리 (제방도로 정비 L=500m) | 59,237 |

❍ ‘25년 지방하천 유지보수 예산편성 사업대상지 제출: 2024. 6.

❍ ‘25년 지방하천 유지보수 도비보조금 확정: 2025. 1.

❍ 실시설계 착수 및 준공: 2025. 2. ~ 5.

❍ 공사 착공 및 준공: 2025. 8. ~ 11.

# 소하천 스마트 계측관리시스템 구축

○ 소하천의 수위 계측 등을 통해 인근에 거주하고 있는 주민 보호

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ❍ 사업위치: 남산면 강촌리(오양천), 서면 안보리(도계천), 신동면 팔미리(대선동천), 동내면 신촌리(수레건골천), 석사동(후하천), 동내면 학곡리(새버덩천)
- ❍ 사업내용: 스마트 계측관리시스템 구축 6개소
- ❍ 총사업비: 429백만 원(국 210, 시 219)

## ❑ 추진실적

- ❍ 사업 잠정 중단: 2025. 10. 24.

  ※ 행정안전부 감사원 감사 결과에 따라 '25년 이후 사업 잠정 중단 통보

## ❑ 향후계획

- ❍ 예산 편성(3회추경 감액): 2025. 12.

# 소하천정비종합계획 재수립 및 타당성 검토

○ 재해 예방 및 주민의 생활환경 개선을 위하여 소하천의 정비·이용·관리 및 보전에 관한 사항을 조사, 검토하여 종합적인 계획을 수립하고자 함

## ❑ 사업개요

○ 사업기간: 2025. ~ 2028. (4년)

○ 사업구간: 서면, 동산면, 남산면, 신동

○ 사업내용: 재수립 29개소(서면, 동산면), 타당성 검토 29개소(남산면, 신동)

○ 총사업비: 2,000백만 원(시비 100%)

(단위: 백만 원)

| 합 계 | 2025년 | 2026년 이후 |
|---|---|---|
| 2,000 | 400 | 1,600 |

## ❑ 추진실적

[타당성검토]

○ 용역 착수 및 준공: 2025. 2. ~ 8.

[재 수 립]

○ 일상감사 및 계약심사: 2025. 1. ~ 2.

○ 계약심의: 2025. 3. ~ 4.

○ 사업수행능력평가: 2025. 4. ~ 6.

○ 용역(1차분) 착수: 2025. 8.

- 전체공정률: 1.55%

## ❑ 향후계획

[재 수 립]

○ 용역(1차분) 준공: 2026. 3.

○ 용역(잔여분) 착수 및 준공: 2026. 3. ~ 2028. 7.

# 도심하천 주민편의시설 조성

○ 도심하천 산책로 이용자 증가에 따른 화장실 설치 민원 해소
○ 공지천 내 맨발걷기길 이용자 편의 증대를 위한 세족시설 설치
○ 공지천 내 진출입 차단시설 자동화를 통해 예비특보 시 신속 대처

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 11.
- ❍ 사업위치: 공지천, 신촌천, 학곡천 일원
- ❍ 사업내용
  - 화장실 설치 1개소(300백만 원)
  - 맨발걷기길 세족시설 설치 3개소(200백만 원)
  - 공지천 진출입 차단시설 교체 및 자동화 30개소(200백만 원)
- ❍ 사 업 비: 700백만 원

## ❑ 추진실적

- ❍ 맨발걷기길 세족시설 설치 완료: 2025. 9.
- ❍ 공지천 진출입 차단시설 교체 및 자동화 30개소 완료: 2025. 9.
- ❍ 화장실 및 상하수도 인입공사 실시설계 완료: 2025. 9. ~ 10.
- ❍ 상하수도 인입공사(화장실) 착공: 2025. 10.

## ❑ 향후계획

- ❍ 원주지방환경청 하천점용(화장실) 협의: 2025. 12.
- ❍ 상하수도 인입공사(화장실) 완료: 2025. 12.
- ❍ 화장실 설치 완료: 2026. 3.

# 캠프페이지 문화재 정밀 발굴조사

○ 문화재 정밀발굴조사 실시로 개발 계획 수립에 따른 효율적인 사업 추진
○ 문화재 조사에 따른 사업지연 발생 원천 차단

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2019. ~ 2027. (9년)
- ❍ 사업위치: 근화동 206-2번지 일원
- ❍ 사업규모: 정밀발굴조사 198,154㎡
- ❍ 총사업비: 300억 원(계속비사업)

## ❑ 추진실적

- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(미세먼지 차단숲 구역) 준공: 2022. 11.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(1구역 상층) 준공: 2022. 12.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(2구역 상층) 준공: 2023. 9.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(2-1구역 상·중층) 준공: 2023. 11.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(3구역 상층) 준공: 2024. 7.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(환경정화사업구역-4구역 하층, 1·2·3구역 상·중층) 준공: 2024. 10.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(환경정화사업구역-1·2·3구역 하층) 준공: 2024. 11.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(환경정화사업구역-5구역) 정밀발굴조사 착수: 2025. 4.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(1·2·3구역) 상부 임시복토 사토 용역 착수: 2025. 4.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(1·2구역) 중층 정밀발굴조사 착수: 2025. 6.
  - **1구역 중층 60%, 2구역 중층 70% 완료**

## ❑ 향후계획

- ❍ 환경정화사업구역-7구역 중층 정밀발굴조사 완료 및 전문가 검토회의: 2025. 12.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(3구역) 보존대상 유구 이전 작업 착수: 2026. 3.
- ❍ 문화재 정밀발굴조사용역(1·2구역) 중층 정밀발굴조사 완료 및 전문가 검토회의: 2026. 6. ~ 8.

# 춘천학곡지구 도시개발사업

○ 중앙고속도로, 경춘고속도로 나들목의 신시가지 조성
○ 남부권역 도시개발로 균형적인 도시발전 구현

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2010. ~ 2025. (16년)
- ❍ 사업위치: 동내면 학곡리 860번지 일원
- ❍ 사업규모: 부지조성 320,376.3㎡(공동주택, 공공청사, 상업·단독주택 등)
- ❍ 총사업비: 1,609억 원(민간자본)

## ❑ 추진실적

- ❍ 도시개발사업 구역지정 및 개발계획승인: 2010. 7.
- ❍ 민간사업자 공모 및 사업협약 체결: 2016. 8. / 2017. 4.
- ❍ 춘천학곡도시개발(주) SPC 설립: 2017. 9.
- ❍ 부지조성공사: 2019. 3. ~ 2021. 5.
- ❍ 공동주택용지 부분준공: 2021. 8. (총 3개 블록 A=128,351.4㎡)
- ❍ 단독주택용지 부분준공: 2022. 5. (총 1개 블록 A=13,123.9㎡)
- ❍ 소유권 불일치 토지 무주부동산 공고: 2022. 12. ~ 2023. 6.
- ❍ 공공업무용지 분양(5필지): 2024. 6. ~ 12.
- ❍ 기반시설(도로 등) 부분준공: 2024. 7.
- ❍ 공공업무용지 및 준주거시설용지 부분준공: 2024. 7. ~ 12.
- ❍ 학교용지 분양: 2025. 3.

## ❑ 향후계획

- ❍ 도시개발사업 준공: 2025. 12.

# 일 반 시 책

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 |
|---|---|---|
| 농촌기반조성 지원 | • 사 업 비: 96백만 원<br>• 사업내용: 저수지, 양수장, 관정 등 유지관리(수질검사, 수선, 전기료 등) | • 저수지·관정 수질검사: '25. 3. ~ 10.<br>- 수질검사: 34개소<br>• 점검 및 유지관리: '25. 3. ~ 12.<br>- 점검: 159개소 / 수선: 12개소 |
| 수리계 유지관리 지원 | • 사 업 비: 30백만 원<br>• 사업내용: 수리계 수리시설 유지비 지원 | • 상반기 유지비 교부: '25. 8.<br>• 하반기 유지비 지원: '25. 12. |
| 농업생산기반시설 개보수 | • 사 업 비: 830백만 원<br>• 사업내용: 용배수로 및 농로 정비 등 | • 실시설계: '25. 3.<br>• 공사 착공 및 준공: '25. 3. ~ 12.<br>- 착공: 3개소 / 준공: 5개소 |
| 재난안전 사각지대 (저수지) 해소 | • 사 업 비: 200백만 원<br>• 사업내용: 저수지 정비 등 | • 실시설계: '25. 3.<br>• 공사 착공 및 준공: '25. 5. ~ 12.<br>- 준공: 4개소 |
| 저수지 편입토지 보상 | • 사 업 비: 400백만 원<br>• 사업내용: 저수지 토지소유자 토지 보상 | • 감정평가 실시: '25. 5. ~ 6.<br>• 소유권 이전 및 보상금 지급: '25. 6. ~ 12.<br>- 유포리 39-1 외 2필지 보상 완료 |
| 경지정리구역 농업생산기반시설 정비 (신북지구) | • 사 업 비: 3,000백만 원(국 2,400, 시 600)<br>• 사업내용: 노후 용배수로 정비 L=4.7km | • 특수상황 지역개발사업 선정: '21. 7.<br>• 시행계획 인가 승인 및 고시(道): '23. 5.<br>• 공사 착공: '23. 10.<br>• 공사 준공: '26. 12. |
| 경지정리구역 농업생산기반시설 정비 (남면 가정지구) | • 사 업 비: 3,200백만 원(도 2,752, 시 448)<br>• 사업내용: 노후 용배수로 정비 L=5.5km | • 농업생산 기반시설 사업 선정: '23. 4.<br>• 시행계획 인가 승인 및 고시(道): '24. 6.<br>• 공사 착공: '24. 8.<br>• 공사 준공: '26. 12. |
| 농어촌공사 관리구역 시설정비 지원 | • 사 업 비: 400백만 원<br>※ 한국농어촌공사 위탁사업비 교부<br>• 사업내용: 농업생산기반시설 정비 | • 위탁사업비 교부: '25. 2.<br>• 공사 착공 및 준공: '25. 3. ~ 12.<br>- 준공: 9개소 |
| 한발대비 농업용수 개발 | • 사 업 비: 200백만 원<br>• 사업내용: 관정개발 및 용수관로 매설 | • 실시설계: '25. 3.<br>• 공사 착공 및 준공: '25. 3. ~ 12.<br>- 착공: 1개소 / 준공: 1개소 |
| 마을안길 등 소규모 공공시설 정비 | • 사 업 비: 2,500백만 원<br>• 사업내용: 마을안길 및 세천 정비 등 | • 실시설계: '25. 3.<br>• 공사 착공 및 준공: '25. 3. ~ 12.<br>- 착공: 6개소 / 준공: 36개소 |

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 |
|---|---|---|
| 행복한 우리마을 조성사업 | • 사 업 비: 756백만 원<br>• 사업내용: 노후 소규모 공공시설 정비 | • 실시설계: '25. 3.<br>• 공사 착공 및 준공: '25. 3. ~ 12.<br>* 착공: 8개소 / 준공: 9개소 |
| 하천정비 관련 민원해소사업 | • 사 업 비: 3,000백만 원<br>• 위 치: 관내 하천, 소하천<br>• 사업내용: 제방정비, 교량개축 등 | • 실시설계 준공: '25. 2.<br>• 공사 착공 및 준공: '25. 3. ~ 12.<br>* 총 32개소 중 준공 21개소, 착공 11개소 |
| 소하천 편입토지 보상 | • 사 업 비: 500백만 원<br>• 위 치: 관내 소하천 | • 보상 신청 접수 및 지급: '25. 1. ~ 12.<br>* 총 500백만원 보상 완료<br>(16필지, 5,981㎡) |
| 하천의 효율적 유지관리 | • 사 업 비: 285백만 원<br>• 사업내용: 하천관리 장비 임차 및 자재 물품구입, 측량, 감정평가 | • 차량임차: '25. 1. ~ 12.<br>• 관내 하천 구거 제초 및 하상정비 (장비임차): '25. 3. ~ 11.<br>• 측량 및 감정평가: 연중 수시<br>• 하천시설물 유지 · 보수: 연중 수시 |
| 국가하천 유지보수 | • 사 업 비: 540백만 원(국)<br>• 위 치: 관내 국가하천 (북한강, 소양강, 홍천강)<br>• 사업내용: 하천시설물 유지보수 | • 시설물 안전점검: '25. 3. ~ 12.<br>• 국가하천 하상정비: '25. 3. ~ 11.<br>• 국가하천 예초 · 벌목: '25. 5. ~ 11. |
| 하천 수변관리단 운영 | • 사 업 비: 93백만 원<br>• 사업기간: '25. 4. ~ 11.<br>• 사업내용: 하천구역 내 정화활동, 제초작업, 불법행위 단속·계도 | • 기간제 근로자 채용: '25. 3.<br>• 배치 및 운영: '25. 4. ~ 11. |
| 하천·소하천 기성제 정비 | • 사 업 비: 1,300백만 원<br>• 위 치: 관내 지방하천, 소하천<br>• 사업내용: 퇴적물 준설, 하천시설물 유지보수·보강, 제초작업 | • 지방 · 소하천 하상정비: '25. 3. ~ 11.<br>• 지방 · 소하천 제초작업: '25. 6. ~ 11. |
| 지방하천 하도정비 | • 사 업 비: 250백만 원<br>• 위 치: 금산천, 강촌천<br>• 사업내용: 하상정비(준설) | • 실시설계: '25. 7.<br>• 공사착공: '25. 9.<br>• 공사준공: '25. 12. |

# 건 축 과

# 빈집정비 사업

○ 춘천시 내 방치된 빈집 정비로 안전사고 예방 및 주거환경 개선

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)
- ❍ 사업대상: 1년 이상 방치된 빈집
- ❍ 사 업 량: 빈집 정비 22동(활용 13동, 철거 9동)
- ❍ 총사업비: 405백만 원(국 120, 시 285)
- ❍ 추진근거
  - 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」제4조
  - 「농어촌정비법」제64조

## ❑ 추진실적

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 및 향후계획 |
|---|---|---|
| 빈집정비<br>(활용)사업 | • 총사업비: 360백만 원<br>• 사 업 량: 13동<br>• 사업내용: 철거 후 주차장, 쉼터 등 공공용지로 활용(5년) | • 사업계획 수립: 2024. 12.<br>• 대상지 신청 접수(22동): 2025. 1.<br>• 대상지 선정(12동): 2025. 2.<br>• 사업추진(12동): 2025. 5. ~ 10.<br>• 대상지 추가 선정(1동): 2025. 10.<br>• 사업추진(추가 1동): 2025. 11.<br>• 사업완료: 2025. 12.<br>- 총 12동 철거완료, 1동 진행 중 |
| 빈집정비<br>(철거)사업 | • 총사업비: 45백만 원<br>• 사 업 량: 9동(동당 5백만 원)<br>• 사업내용: 소유자 자진철거 후 보조금 지원 (공사비 80%, 최대 5백만 원) | • 사업계획 수립: 2025. 1.<br>• 보조사업자 신청 접수(18동): 2025. 2.<br>• 현장조사: 2025. 3.<br>• 보조사업자 선정(9동): 2025. 4.<br>• 사업추진: 2025. 5. ~ 9.<br>• 사업완료: 2025. 9.<br>- 총 9동 사업 완료 |

# 담장 허물기 사업

○ 담장을 철거하고 수목식재와 주차장 설치로 도시열섬 현상 저감 및 골목 주차난 해소 기대

## ❑ 사업개요

- ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)
- ○ 사업대상: 단독주택
- ○ 사 업 량: 8개소(개소당 최대 5백만 원)
- ○ 총사업비: 40백만 원(시)
- ○ 추진근거: 「춘천시 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 조례」 제12조제1항제3호

## ❑ 추진실적

- ○ 사업 대상자 선정 및 보조결정
  - 1차선정 및 보조결정(6개소, 29.9백만 원): 2025. 4.
  - 2차 선정 및 보조결정(1개소, 5백만 원): 2025. 5.
  - 추가 선정 및 보조결정(1개소, 5백만 원): 2025. 8.
- ○ 사업완료 및 보조금 지급
  - 7개소, 34.9백만 원

## ❑ 향후계획

- ○ 잔여 사업완료(1개소) 및 보조금 지급: 2025. 11.
- ○ 사업 정산: 2025. 12.

# 춘천시의회 별관동 건립

○ 시의회의 정책지원 전문인력 도입에 따른 사무공간 확보
○ 인구 30만명 대비를 위한 시청사의 부족한 사무공간 확충

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2023. ~ 2025. (3년)
- ❍ 사업위치: 시청길 11(춘천시의회 후면 주차장)
- ❍ 사업규모: 1개동, 지하1~지상5층, 연면적 4,855㎡
- ❍ 주요시설: 1~2층 주차장, 3~5층 업무시설(시의회, 시청사)
- ❍ 총사업비: 141억 원[시(공용·공공용의청사건립기금)]

## ❑ 추진실적

- ❍ 별관동 건립 변경계획 수립: 2023. 1. 31.
- ❍ 중기지방재정계획 변경 반영: 2023. 3. 28.
- ❍ 지방재정 투자심사(변경): 2023. 3. 28.
- ❍ 공유재산관리계획 변경 승인: 2023. 4. 19.
- ❍ 설계공모 심사: 2023. 7. 11.
- ❍ 설계용역 추진: 2023. 8. 17. ~ 2024. 6. 25.
- ❍ 춘천시 경관위원회 심의: 2023. 12. 4.
- ❍ 강원특별자치도 건설기술심의: 2024. 5. 8.
- ❍ 공사착공: 2024. 7. 4.
- ❍ 공사중지: 2025. 10. 30.

  ※ 기온하강에 따른 조경식재 공사 연기, 예산확보 후 후속공사 시행

## ❑ 향후계획

- ❍ 건축물 임시사용승인 : 2025. 11월 중
- ❍ 후속공사 및 공사준공: 2026. 1. ~ 3.

  ※ 후속공사: 조경식재, 주차장 차단기 설치, 시설보강 등

# 공공건축물 그린리모델링

○ 준공 후 10년 이상 경과된 노후 공공건축물의 시설개선을 통한 에너지 성능 향상 및 정주환경 개선

## ❑ 사업개요

○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.

○ 사업대상: 경로당 5개소

| 연번 | 건축물 | 규모 | 연면적(㎡) | 사업비(천 원) | 비고(사용승인) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 지내3리경로당 | 지상2층 | 97.97 | 102,180 | 2006. 12. |
| 2 | 품걸1리경로당 | 지상1층 | 98.00 | 103,630 | 1995. 11. |
| 3 | 거두1리경로당 | 지상2층 | 276.68 | 331,600 | 1980. 04. |
| 4 | 신촌2리경로당 | 지상1층 | 72.00 | 86,210 | 1978. 07. |
| 5 | 신촌3리경로당 | 지상2층 | 146.00 | 173,710 | 1992. 11. |

○ 사업내용: 에너지 효율 향상 등 건축물 그린리모델링

○ 총사업비: 797백만 원(국 558, 도 48, 시 191)

○ 추진근거: 「녹색건축물 조성 지원법」 제27조(그린리모델링에 대한 지원)

## ❑ 추진실적

○ 공모신청(5개소): 2024. 5. 3.

○ 사업 대상지 선정(5개소): 2024. 6. 11.

○ 사업계획 수립: 2024. 11. 19.

○ 설계용역 완료: 2025. 4. 30.

○ 공사추진(5개소): 2025. 5. ~ 8.

○ 공사준공(5개소): 2025. 8. 19.

# 건축물 안전점검

○ 건축물 안전점검을 통해 건축물의 안전을 확보하고, 건축물 기능과 성능을 안전하게 유지·관리하고자 함

## ❑ 사업개요

○ 정기점검

- 점검대상: 다중이용건축물, 3천제곱미터 이상 집합건축물, 다중이용업소 등

  ※ '25년 대상: 49건(다중이용건축물 8, 집합건축물 39, 다중이용업소 등 2)

- 점검시기: 사용승인일로부터 5년 이내 최초 실시(매 3년마다 실시)
- 점 검 자: 건축물 관리자

○ 수시(긴급)점검

- 점검대상: 소규모 노후 건축물 등 재난에 취약한 건축물
- 점검시기: 수시(연중)
- 점 검 자: 건축과

  ※ 필요 시 점검·보수 지원(예산 15,000천원)

## ❑ 추진실적

○ 정기점검: 28건

- 건축물의 안전 및 유지관리 계획수립: 2025. 1.
- 점검대상 시설 선정·통보: 2025. 2.(상반기) / 2025. 5.(하반기)
- 점검실시: 2025. 3. ~ 12.

○ 수시(긴급)점검: 129건(노후주택, 담장 등 유지·관리)

## ❑ 향후계획

○ 정기점검 완료: 2025. 12.

○ 수시점검: 소규모 노후 건축물에 대한 점검 및 안전조치(수시)

# 소방관 진입창 표시물 부착 지원사업

○ 화재 취약계층의 보호가 필요한 기존 건축물에 소방관 진입창 스티커를 부착하여 신속한 인명 구조를 통해 시민의 안전 확보

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 4. ~ 11.
- ❍ 사업목적: 화재 발생 시 신속한 인명구조를 통해 시민 안전 확보
- ❍ 사업대상: 아동·노인복지시설, 병원, 학원, 지역아동센터 등 화재 취약계층의 보호가 필요한 기존 건축물
- ❍ 총사업비: 22백만 원(시)
- ❍ 사업내용: 사업홍보, 적합성 조사, 소방관 진입창 표시물 제작 및 부착

## ❑ 추진실적

- ❍ 용역 착수: 2025. 5.
- ❍ 현장조사 및 대상지 확정, 표시물 부착: 2025. 6. ~
  - 126개소 중 103개소 조사 완료
  - 공공건축물 추가 조사 中 (70개소)

## ❑ 향후계획

- ❍ 대상지 추가 조사 및 표시물 부착 완료: 2025. 11.
- ❍ 성과품 작성 및 사업 종료: 2025. 11.

# 가로변 도시환경 정비 사업

○ 도시미관을 저해하는 불법광고물 정비를 통하여 올바른 광고문화 정착 및 깨끗하고 아름다운 거리환경 조성

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)

❍ 총사업비: 500백만 원[시(옥외광고발전기금)]

## ❑ 추진실적

| 사업명 | 추진실적 | 향후계획 |
|---|---|---|
| 불법유동광고물 수거 시민보상제<br>아름다운 거리 지킴이 | • 수거실적: 977,410개<br>- 명 함 614,379, 벽 보 16,498<br>- 전단지 316,514, 현수막 3,019<br>• 보상인원: 770명<br>• 보 상 액: 51백만 원 | • 보상금 지급: 2025. 11. ~ 12. |
| 불법광고물 부착방지판 설치 | • 사업기간: 2025. 3. ~ 5.<br>• 위 치: 신북읍행정복지센터 외 5구간<br>• 사 업 량: 1,103개<br>• 사 업 비: 99백만 원 | • 사업완료: 2025. 5. |
| 현수막 지정게시대 정비 | • 사업기간: 2025. 2. ~ 9.<br>• 위 치: 교동 외 10개소<br>• 사 업 량: 36기 (신설1, 교체3, 프레임32)<br>• 사 업 비: 84백만 원 | • 사업기간: 2025. 11. ~ 12.<br>• 위 치: 석사동 외 1개소<br>• 사 업 량: 4기 (신설2, 이설2)<br>• 사 업 비: 16백만 원 |

# 일 반 시 책

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 |
|---|---|---|
| **공공건축물 공사지원** | • 지원분야: 설계용역 및 공사감독<br>(건축, 기계, 전기, 통신, 소방)<br>• 지원현황: 41개소 | • 감독업무: 41개소<br>- 신축: 34개소<br>- 증축: 1개소<br>- 리모델링: 6개소 |
| **불법 광고물 정비** | • 불법광고물 자동경고 발신시스템 운영<br>- 예 산 액: 30백만 원<br>- 운영기간: 연중<br>- 내 용: 불법광고업자 연락처 수신통제를 통한 불법행위 사전 차단 | • 용역계약: 2024. 12. 4.<br>• 운영기간: 2025. 1. ~ 12.<br>• 발신개소: 100개소 |

# 교 통 과

# 봄내콜 이동지원센터 주차장 조성

○ 봄내콜 이동지원센터의 주차난을 해소하여 교통약자에게 원활한 이동 서비스 제공

## ❑ 사업개요

○ 사업기간: 2025. 3. ~ 7.

○ 추진근거: 「교통약자의 이동편의 증진법」 제16조(특별교통수단의 운행 등)

○ 사업위치: 동면 장학리 464-4, 466-12번지

○ 사업내용: 봄내콜 이동지원센터 인근에 주차장 조성(1,850㎡ / 50면)

○ 총사업비: 164백만 원(시비)

(단위: 백만 원)

| 구 분 | 사업비 | 비 고 |
|---|---|---|
| 합 계 | 164 | |
| 농지전용부담금 | 64 | · 산출내역: 1,850㎡(총면적)×172,800원(공시지가)×0.2 |
| 주차장 조성 | 100 | · 아스팔트 포장 및 주차구획 표시 |

## ❑ 추진실적

○ 공유재산심의회 심의(용도변경): 2025. 3.

○ 주차장 조성공사 준공: 2025. 6.

○ 주차장 부지 지목변경(전 → 주차장): 2025. 7.

## ❑ 향후계획

○ 봄내콜 이동지원센터 위·수탁 (재)협약 체결: 2025. 12.

- (기존) 건물 3동(475㎡), 토지 1필지(2,175㎡)
- (추가) 토지 2필지(1,850㎡)

# 보행친화형 교통안전 도시 조성

○ 교통안전 시설 개선 · 교육 · 홍보 등을 통하여 시민의 안전을 위한 교통환경 조성
○ 안전하고 편리한 보행 환경을 제공함으로써 시민의 삶의 질 향상 기여

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
❍ 사업내용: 4대 분야, 10개 실천과제
❍ 추진기관: 춘천시, 춘천경찰서, 한국교통안전공단강원본부, 한국도로교통공단강원지부
❍ 총사업비: 2,819백만 원(국 18, 도 824, 시 1,977)

## ❑ 추진실적

❍ 2025년도 춘천시 교통안전 시행계획 수립: 2025. 2.
❍ 분야별 추진실적

| 분야별 | 주요 내용 |
|---|---|
| 보행자 안전 | ▸ 어린이보호구역 실태조사: 총 106개소 중 70개소 완료<br>- 실태조사에 따른 어린이보호구역 안전통학로 개선사업 추진: 56개소<br>▸ 교통안전교육: 경로당 및 어린이집 등 126회, 7,242명<br>▸ 보행자 안전시설 확충 추진<br>- 신호등 및 교차로 설계 완료: 송암스포츠타운 입구 외 12개소 |
| 운전자 안전 | ▸ 캠페인 추진: 찾아가는 캠페인 13회, 5,330명 / 언론매체광고 7회<br>▸ 운전자 주의력 분산 예방: 436개소(시선유도봉 등)<br>▸ 무인교통단속장비 설치 완료: 1개소(근화초등학교) |
| 어르신 안전 | ▸ 고령운전자 교통안전체험 교육: 월 2회, 145명<br>▸ 면허증 자진반납 인센티브: 782명, 234백만 원<br>▸ 어린이, 노인보호구역 확대 지정: 11개소(신규 8, 확대 3) |
| 시민제안 | ▸ 교통안전 시민제안창구 운영실적: 총 105건(춘천시 41건, 춘천경찰서 64건) |

## ❑ 향후계획

❍ 어린이, 장애인, 노인 보호구역 개선 공사 준공: 2025. 12.

# 전국 최고 수준의 대중교통 도시 조성

○ 대중교통의 접근성과 편의성을 극대화하여 모든 시민이 이용할 수 있는 교통환경 조성
○ 지속 가능한 미래 교통을 선도하는 전국 최고 수준의 대중교통 도시 구현

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ❍ 사업내용: 저상버스 도입, 유개식 승강장 설치, 주민의견 수렴 시민참여형 노선개편 등
- ❍ 총사업비: 4,648백만 원(국 810, 도 293, 시 3,545)

## ❑ 추진실적 및 향후계획

| 분 야 | 추진실적 및 향후계획 |
|---|---|
| 지속가능한 버스 | **1 전기버스 12대, 수소버스 6대 도입 지원** |
| | 보조금 교부: '25.8. / 계약(18대): '25.10. / 버스 입고(18대) 및 보조금 지급: '25.12. |
| | **2 마을버스 3대 증차** |
| | 보조금 교부: '25.8. / 계약(3대): '25.9. / 버스 입고(3대) 및 보조금 지급: '26.10. |
| | **3 버스 대중교통 경영 및 서비스 평가 실시** |
| | 평가 용역 완료: '25.11. / 춘천시 노선버스 준공영제 관리위원회 개최: '25.12. |
| 기다리기 편한 버스 | **4 유개식 승강장 및 온열의자 대폭 확대(44개소)** |
| | 유개식정류장 49개소 / 온열의자 7개소 / 냉온열의자 29개소 설치 완료 |
| | **5 버스 정보시스템(BIS) 운영 및 확충(36개소)** |
| | 버스 정보시스템(BIS) 설치 완료: 42개소 |
| 시민과 함께하는 버스 | **6 춘천시 버스 시민모니터단 구성 및 운영** |
| | 사업예산 미편성(추경삭감)되어 (감사담당관실)시민감사관제 연계 대중교통 모니터링 추진 |
| | **7 주민의견 수렴 시민참여형 노선개편: 의견수렴(수시) → 반영(반기별)** |
| | 노선 및 정류장 조정: 60건 / 연중 민원 등 주민의견 수렴 지속 |

# 택시 안전운행 및 서비스 향상

○ 안전한 택시 운행으로 이용 시민 만족도 제고 및 선진 교통 문화 정착
○ 재정지원을 통한 택시업계 경제적 · 심리적 부담 완화로 대시민 서비스 향상

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ❍ 사업대상: 관내 택시 운수종사자 1,679명(법인 629, 개인 1,050)
- ❍ 사업내용: 대차비용 지원, 카드수수료·통신료 지원, 결의대회 개최
- ❍ 총사업비: 820백만 원(도 103, 시 707, 자부담 10)

※ 택시 대차 비용 지원지업 예산 증액(2회 추경): 36백만원 → 61백만원

## ❑ 추진실적

- ❍ 택시요금 카드수수료 지원(1~3분기): 440백만 원(법인 156, 개인 284)
- ❍ 택시 통신료 지원(1~3분기): 81백만 원(법인 29, 개인 52)
- ❍ 택시 안전운행 및 서비스향상 결의대회 개최: 40백만 원(법인 15, 개인 25)
  - 법인택시 안전운행 및 서비스향상 결의대회: 2025. 9. 16.
  - 개인택시 안전운행 및 서비스향상 결의대회: 2025. 10. 27.

## ❑ 향후계획

- ❍ 택시 대차 비용 지원: 2025. 11.
- ❍ 택시 카드수수료 및 통신료 지원(4분기): 2025. 12.
- ❍ 보조금 정산: 2026. 1. ~ 3.

# 교통약자 특별교통수단 지원

○ 이동에 제약이 있는 교통약자에게 특별교통수단 이동서비스를 제공하여 사회활동의 기회 확대 지원 및 삶의 질 향상을 돕고자 함

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2025.(연례반복)

❍ 운행대수: 40대(특별교통수단 35대, 일반승용차 5대)

❍ 이용대상

- 보행상의 장애인으로서 장애의 정도가 심한 장애인 중 휠체어 이용자

※ 장애등급제 개편 전(2019.7.1.이전) 특별교통수단 기 신청한 1,2급 장애인 포함

- 65세 이상 대중교통 이용이 어려운 사람 중 휠체어 이용자
- 일시적 휠체어 이용자

❍ 수탁기관: 춘천도시공사

❍ 총사업비: 3,165백만 원(국 350, 복권기금 703, 시 2,112)

## ❑ 추진실적

❍ 이용실적

| 구 분 | 2023년 | 2024년 | 2025년 10월 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 이용자수(명) | 1,897 | 1,929 | 2,074 | |
| 이용건수(건) | 117,298 | 118,894 | 103,911 | |

❍ 특별교통수단 구입: 6대(신규 2, 교체 4)

## ❑ 향후계획

❍ 위탁사업비 정산: 2026. 1. ~ 3.

# 일 반 시 책

<table>
<tr><th>사업명</th><th>사업개요</th><th>추진실적</th></tr>
<tr><td>버스 재정지원</td><td>• 사업비: 17,027백만 원(111대)<br>– 시내버스: 16,952백만 원(109대)<br>– 남산면 방하리: 35백만 원(1대)<br>– 북산면 조교리: 40백만 원(1대)<br>※ 당초대비 사업비 7,649백만 원 증액 : 제2회 추경성립</td><td>• 매월지급(2025. 10. 31. 기준)<table><tr><th>구분</th><th>지원액(백만 원)</th><th>탑승객(명)</th></tr><tr><td>계</td><td>13,251</td><td>11,140,105</td></tr><tr><td>시내버스</td><td>13,011</td><td>11,139,036</td></tr><tr><td>조교리</td><td>240</td><td>1,069</td></tr><tr><td>방하리</td><td colspan="2">12월 예정</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>도시형 교통모델<br>(마을버스) 운영</td><td>• 사업비: 6,419백만 원(39대)<br>– 공적손실액: 1,250백만 원<br>– 운행손실액: 5,169백만 원<br>※ 당초대비 사업비 2,237백만 원 증액: : 제2회 추경성립</td><td>• 매월지급(2025. 10. 31. 기준)<table><tr><th>구분</th><th>지원액(백만 원)</th><th>탑승객(명)</th></tr><tr><td>계</td><td>5,891</td><td rowspan="3">943,923</td></tr><tr><td>공적</td><td>871</td></tr><tr><td>운행</td><td>5,020</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>공공형택시<br>(희망·통학·통근)<br>활성화 운영</td><td>• 사업비: 1,038백만 원<br>• 대 상: 대중교통 취약지역 주민<br>• 내 용: 1인당 1,000원을 제외한 요금 차액 및 기사, 배차 인센티브 지원</td><td>• 지급실적<table><tr><th>구분</th><th>지원액(백만 원)</th><th>이용건수(건)</th></tr><tr><td>계</td><td>861</td><td>25,651</td></tr><tr><td>희망</td><td>515</td><td>8,728</td></tr><tr><td>통학</td><td>279</td><td>13,235</td></tr><tr><td>통근</td><td>67</td><td>3,688</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>바우처택시<br>이용 지원</td><td>• 사업비: 898백만 원<br>• 내 용<br>– 보행상 장애가 있고 장애 정도가 심한 장애인 중 휠체어 미이용자<br>– 65세 이상 중 대중교통 이용이 어려운 휠체어 미이용자<br>• 지 원: 택시요금의 80%(15회)</td><td>• 지급실적<table><tr><th>구분</th><th>지원액(백만 원)</th><th>이용건수(건)</th></tr><tr><td>이용<br>요금</td><td>672</td><td>118,754</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>불법 주 · 정차단속</td><td>• 단속근거: 도로교통법 제32조~제34조<br>• 단속방법<br>– 고정식CCTV(146대, 144개소)<br>– 이동식CCTV(단속반 6개조)<br>– 주민신고제(안전신문고)</td><td>• 단속건수: 39,168건<br>– 고 정 형: 18,074건<br>– 이 동 형: 10,800건<br>– 주민신고: 10,294건<br>• 주정차단속 CCTV 설치: 5개소<br>• 소방시설 주정차금지 표시: 60개소</td></tr>
</table>

# 녹 지 정 원 과

# 도시바람길숲 조성

○ 도시바람길숲을 통해 외곽의 신선한 공기를 도심으로 유입
○ 도시열섬 현상 및 미세먼지 저감 등 기후환경 개선, 경관 조성

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. ~ 2025. (4년)
❍ 사업위치: 주요도로 및 하천, 산업단지 등
❍ 사업내용: 연결숲(가로숲, 하천숲), 디딤·확산숲 조성
❍ 총사업비: 20,000백만 원(국 10,000, 도 3,000, 시 7,000) ※ 계속비사업

(단위: 백만 원)

| 구 분 | 계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **계** | **20,000** | **1,000** | **6,000** | **5,600** | **7,400** |
| 국비 | 10,000 | 500 | 3,000 | 2,800 | 3,700 |
| 도비 | 3,000 | 150 | 900 | 840 | 1,110 |
| 시비 | 7,000 | 350 | 2,100 | 1,960 | 2,590 |

## ❑ 추진실적

❍ 2024년도 이월사업 추진 완료(4개소): 2025. 1. ~ 6.
❍ 2025년도 사업 추진 중
- 준공 5개소(2025. 1. ~ 9.)
- 추진 중 1개소(2025. 11. ~ 2026. 6.)

❍ 2025년도 추가 사업 추진 중
- 준공 5개소(2025. 3. ~ 10.)
- 추진 중 8개소(2025. 4. ~ 2026. 6.)

## ❑ 향후계획

❍ 2025년도 추가 사업 추진 완료: 2026. 6.

# 기후대응 도시숲 공원시설 조성

○ 구 캠프페이지 기후대응 도시숲의 시민 향유를 위한 공원 편의·휴게시설 조성
○ 시범구역(3ha) 조성 및 부분개방 후 점진적 완성(12.5ha) 추진

## ❑ 사업개요

- ○ 사업기간: 2024. ~ 2027. (4년)
- ○ 사업위치: 근화동 127-1번지 일원[(구)캠프페이지]
- ○ 사업규모: 12.5ha
- ○ 사업내용: 보행로 조성, 전기통신, 조경, 기타 편의·휴게시설 등
- ○ 총사업비: 10,000백만 원(`24년 3,000, `25년 400, `26년 6,600)

## ❑ 추진실적

- ○ 3구역 조성공사 추진 중: 2024. 9. ~ 2026. 4.  ※ 現 공정률: 85%
  - ↳「매장유산 보호 및 조사에 관한 법률」제5조에 따른 대상지 내 유물발견 신고에 따라 공사중지 (문화예술과 → 녹지정원과)
- ○ 1,2구역 공원시설 조성사업 실시설계용역 추진 중: 2025. 11.

## ❑ 향후계획

- ○ 3구역 조성공사(조경·전기·통신) 완료: 2026. 4.
- ○ 1·2구역 조성공사(조경·전기·통신) 실시설계 완료: 2026. 3.
- ○ 1·2구역 조경공사 착공: 2026. 4.
- ○ 1·2구역 조경공사 완료: 2027. 10.

# 학곡천 기후대응 도시숲 조성

○ 대규모 도시숲 조성으로 미세먼지 저감 등 기후위기에 대응
○ 도심변 유휴지 활용한 생활권 녹지공간 확충으로 정주환경 및 경관 개선

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ❍ 사업위치: 석사동 128번지 일원(석사교 인근)
- ❍ 사업규모: 2ha
- ❍ 사업내용: 도시숲 수목식재 및 휴게공간 조성
- ❍ 총사업비: 2,000백만 원(국 1,000, 도 300, 시 700)

## ❑ 추진실적

- ❍ 실시설계 완료: 2025. 6.
- ❍ 도시숲 심의 완료: 2025. 7.
- ❍ 관련 인허가 및 협의: 2025. 6. ~ 10. ※ 도로공사, 자산관리공사 등
- ❍ 협약체결(춘천시↔한국도로공사): 2025. 10.
- ❍ 조성공사 착수: 2025. 10.

## ❑ 향후계획

- ❍ 조성공사 완료: 2026. 5.

# 우두 유아숲체험원 조성

○ 유아숲체험원 신규 조성을 통한 유아들의 정서적 교육 및 성장 도모
○ 보존된 생태습지공간을 활용한 양질의 맞춤형 산림교육환경 제공

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ❍ 사업위치: 우두동 293-9번지(반다비 체육센터 인근)
- ❍ 사업규모: 유아숲체험원 조성 1개소(A=10,000㎡)
- ❍ 사 업 비: 148백만 원(도 96, 시 52)
- ❍ 사업내용: 실외교육장, 야외놀이시설 설치, 조경식재 등

## ❑ 추진실적

- ❍ 유아숲체험원 조성 관련 전문가 자문: 2025. 2.
- ❍ 부지사용 관련 환경부 및 원주지방환경청 협의: 2025. 2. ~ 3.
- ❍ 유아숲체험원 실시설계용역 완료: 2025. 3.
- ❍ 도시숲 위원회 심의: 2025. 3.
- ❍ 부지 재산관리관 변경·지정 완료(환경정책과→녹지정원과): 2025. 4.
- ❍ 공사 착공: 2025. 4.
- ❍ 공사 준공: 2025. 9.

## ❑ 향후계획

- ❍ 유아숲체험원 인증: 2026. 2.
- ❍ 유아숲체험원 운영: 2026. 3. ~

# 강촌리 생활밀착형숲 조성

○ 강촌유원지 하천변 내 실외정원 조성을 통한 체류형 관광 기반 마련
○ 지역주민 등이 참여하는 정원 조성으로 정원문화 확산에 기여

## ❑ 사업개요

- ○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ○ 사업위치: 남산면 강촌리 243-8번지(강촌 출렁다리 인근)
- ○ 사업규모: 생활밀착형숲 조성(A=2,000㎡)
- ○ 사 업 비: 500백만 원(기금 250, 도 75, 시 175)
- ○ 사업내용: 하천변 생활정원 및 휴게공간 설치 등

## ❑ 추진실적

- ○ 주민설명회(1차): 2025. 4.
- ○ 기본 및 실시설계 용역 완료: 2025. 5.
- ○ 행정절차(하천점용허가, 개발행위허가 등) 이행 완료: 2025. 10.
- ○ 주민설명회(2차): 2025. 10.
- ○ 사업 착공: 2025. 10.

## ❑ 향후계획

- ○ 사업 준공: 2026. 4.

# 놀이터 조성 및 관리

○ 일률적인 놀이공간에서 벗어나 어린이의 모험심과 상상력을 키우는 놀이터 조성
○ 어린이, 학부모 등 시민들이 놀이터 조성에 직접 참여하는 놀이공간 확대

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ❍ 사업위치: 우두동 1120번지(우두공원), 공원 내 어린이놀이터 81개소
- ❍ 사업내용: 봄내림놀이터 3호 조성 1개소, 어린이놀이터 관리, 안전지킴이 4명 운영
- ❍ 사 업 비: 1,112백만 원(시비 100%)

## ❑ 추진실적

- ❍ 봄내림놀이터 실시설계 및 일상감사: 2024. 11. ~ 2025. 2.
- ❍ 봄내림놀이터 주민공유회: 2025. 2.
- ❍ 봄내림놀이터 어린이감리단 운영: 2025. 9.
- ❍ 봄내림놀이터 3호 톡톡놀이터 준공 및 개장: 2025. 10.
- ❍ 기간제근로자(안전지킴이) 선발 및 운영: 2025. 3. ~ 11.
- ❍ 어린이놀이시설 관리 및 안전점검(81개소): 2025. 1. ~ 12.

## ❑ 향후계획

- ❍ 놀이시설 보수 및 노후시설물 교체: 연중 수시

# 정원문화확산 인프라시설 건립

○ 정원식물 및 산업 육성을 위한 온실 및 전담기관 설치로 정원산업의 인프라 구축
○ 국립정원소재센터(舊정원소재실용화센터) 및 고산조선문학유산복원 사업과 연계, 정원산업 활성화 및 볼거리 제공

## ❑ 사업개요

| | |
|---|---|
| **온실, 시험포지** | ▪ 사업기간: 2024. ~ 2025. (2년)<br>▪ 사업주체: **춘천시**<br>▪ 위　　치: 중도동 872-1번지 일원<br>▪ 사 업 량: 온실 2동 및 시험포지<br>- 관람형 온실 1,280㎡, 재배형 온실 1,280㎡, 시험포지 4,390㎡<br>▪ 사 업 비: 4,850백만 원(시비 100%) |
| **국립 정원소재센터** | ▪ 사업기간: 2024. ~ 2026. (3년)<br>▪ 사업주체: **산림청, 한국수목원정원관리원**<br>▪ 위　　치: 중도동 872번지 일원<br>▪ 사 업 량: 지상 3층, 연면적 2,000.8㎡(가든몰, 전시관, 회의실, 교육실 등)<br>▪ 사 업 비: 16,550백만 원(국비 100%) |

## ❑ 추진실적

○ 산림청, 道, 市, 한국수목원정원관리원 업무협약: 2022. 9.
○ 관계기관 업무회의 및 부지 이전: 2024. 4.
○ 공유재산관리계획 승인: 2024. 11.
○ 춘천 도시관리계획 결정(변경) 승인: 2024. 11.
○ 토지매각(국립정원소재센터 부지 9,084㎡): 2024. 12.
○ 행정절차 및 인허가 완료: 2025. 3.
○ 센터·온실 공사 실착공: 2025. 4.
○ 온실 및 시험포지 공사 준공: 2025. 11.

## ❑ 향후계획

○ 온실 및 시험포지 관리위탁협의(산림청,춘천시,한국수목원정원관리원): 2025. 12.
○ 국립정원소재센터 공사 준공: 2026. 10.

# 춘천 호수지방정원 조성

○ 청정도시 기반 마련과 호수자원을 활용한 차별화된 정원조성 추진
○ 상중도 내 보존되어 있는 생태자원을 활용한 수변 생태정원 조성

## ❑ 사업개요

- ○ 사업기간: 2024. ~ 2027. (4년)
- ○ 사업위치: 중도동 256번지 일원(상중도 일대)
- ○ 사업규모: 18ha
- ○ 사업내용: 테마별 정원 조성, 생태탐방로, 산책로 조성 등
- ○ 총사업비: 15,400백만 원(도 3,900, 시 11,500)

## ❑ 추진실적

- ○ 상중도 폐천부지 양여(환경부→춘천시): 2022. 12.
- ○ 환경부 습지 관리권 이관(환경부→춘천시): 2023. 5.
- ○ 호수지방정원 지방이양사업 선정 및 중앙투자심사 완료: 2023. 11.
- ○ 기본 및 실시설계용역 착수보고회 및 호수정원 자문단 위촉: 2024. 5.
- ○ 지방정원 조성예정지 지정 승인: 2024. 9.
- ○ 중간보고회 및 시민공청회 개최: 2024. 10.
- ○ 지방정원 내 멸종위기종(맹꽁이) 포획·이주 완료: 2024. 10.
- ○ 호수지방정원 전문가 자문 및 컨설팅(한수정): 2025. 5.
- ○ (소)환경영향평가,재해영향평가,공공디자인위원회,건설기술자문위원회심의 완료: 2025. 8.
- ○ 문화재 영향진단 협의완료 및 시굴조사 착수: 2025. 9.
- ○ 실시설계용역 최종보고회 및 정원도시 비전선포식: 2025. 9.
- ○ 정원조성계획 승인신청(市→道): 2025. 9.
- ○ 사유토지 보상: 2025. 1. ~ 추진중
  - 총 9필지 중 6필지 보상완료 / 소송 2건 완료(승소종결)

## ❑ 향후계획

- ○ 공사 및 건설사업관리용역 발주: 2025. 12.
- ○ 호수지방정원 조성공사 착공: 2025. 12.
- ○ 문화재 정밀발굴유예 및 시굴조사 완료 보고: 2025. 12. ~ 2026. 2.
- ○ 중앙토지수용위원회 사업인정 협의 및 토지수용 추진: 2025. 12. ~ 2026. 6.
- ○ 호수지방정원 준공: 2027. 12.

# 2025 생활정원 조성

○ 주민의 일상 속 정원인프라 구축 및 생활권 녹지공간 확충으로 힐링공간 제공
○ 시민주도형 생활 속 정원문화 확산에 기여, 정원도시 춘천 이미지 제고

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
- ❍ 사업위치: 석사동 130-6번지(토마스요양병원 맞은편)
- ❍ 사업내용: 정원조성 2,500~ 3,000㎡
- ❍ 사 업 비: 400백만 원(도 200, 시 200)

## ❑ 추진실적

- ❍ 추진계획 수립: 2025. 1.
- ❍ 기본 및 실시설계 용역 협상계약 추진: 2025. 2. ~ 4.
- ❍ 기본 및 실시설계 용역 착수: 2025. 4.
- ❍ 주민설명회 개최: 2025. 6.
- ❍ 기본 및 실시설계 용역 준공: 2025. 6.
- ❍ 생활정원 조성사업 착공: 2025. 8.

## ❑ 향후계획

- ❍ 생활정원 조성사업 준공: 2025. 12.

# 정원문화 육성

○ 정원가꾸기 지속성 확보와 생활 속 정원문화 정착을 위한 시민참여 유도
○ 정원활동을 통한 일상 속 힐링의 기회 제공 및 정원문화 확산

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12.
❍ 사업내용: 도시숲·정원관리, 시민정원사 양성, 정원문화 확산 프로그램 등
❍ 사 업 비: 241백만 원(국 52, 도 37, 시 152)

## ❑ 추진실적

(단위: 백만 원)

| 사업명 | 세부내용 | 사업비 | 추진실적 |
|---|---|---|---|
| | 계 | 241 | |
| 도시숲·<br>정원관리인 운영 | ·사업량: 1개단 / 5명<br>·사업내용<br>- 기간제근로자 채용<br>- 도시숲·정원 관리: 31개소 | 105<br>국 52<br>도 37<br>시 16 | ·기간제근로자 채용: 2025. 3.<br>·근로기간: 2025. 4. 7. ~ 11. 14. |
| 시민정원사<br>양성 | ·사업량: 51명(기초 30, 심화 21)<br>·사업내용<br>- 시민정원사 양성교육(상·하반기)<br>- 역량 강화 활동 지원 | 20 | ·심화과정: 2025. 4. ~ 6.<br>※ 20명 수료<br>·기초과정: 2025. 9. ~ 11.<br>※ 29명 수료 |
| 정원문화 확산<br>프로그램 | **<시민과 함께하는 정원 만들기>**<br>·내용: 시민 참여형 정원 조성<br><br>**<아름다운 정원 콘테스트>**<br>·내용: 민간이 조성한 우수정원 발굴 | 41 | **<시민과 함께하는 정원 만들기>**<br>·모집 및 조성: 2025. 4. ~ 5.<br>·시상: 2025. 6.<br>**<아름다운 정원 콘테스트>**<br>·모집 및 심사: 2025. 4. ~ 5.<br>·시상: 2025. 6. |
| 서울국제<br>정원박람회<br>동행정원 조성 | ·사업량: 정원조성(250㎡)<br>·사업위치: 서울 동작구 보라매공원<br>※ 서울국제정원박람회 개최지 | 50 | ·협약 체결: 2025. 3. 14.<br>·착공 및 준공: 2025. 4. ~ 5.<br>·박람회 개막: 2025. 5. 22. |
| 「호수정원관」<br>운영 | ·사업위치: 2025 막닭축제<br>·사업내용: 체험관 및 팝업정원 운영 | 25 | ·관람인원: 약30,000명<br>·체험행사: 약1,000명 |

# 일 반 시 책

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 |
|---|---|---|
| 가로수 유지관리 | • 사업비: 2,638백만 원<br>• 대 상: 관내 가로수 및 띠녹지대, 도시바람길숲 조성지<br>• 내 용<br>- 수형조절, 병해충방제, 열매채취<br>- 전정, 제초(예초), 시비, 관수, 월동<br>- 위험가로수 진단 및 제거, 수종갱신 등 | • 가로수 병해충방제 연간단가(3개 권역) : 2025. 2. ~ 10.<br>• 한전 지장가로수 수형 조절 사업 : 2025. 3. ~ 4.<br>• 가로수 유지관리 연간단가(11개 권역) (도시바람길숲 2개권역 포함) : 2025. 3. ~ 10.<br>• 가로수 위험성 평가 및 진단 : 2025. 5. ~ 10.<br>• 은행나무 열매 조기 채취 사업 : 2025. 9. ~ 10.<br>• 가로수 띠녹지대 월동대비 : 2025. 11. ~ 12.<br>• 가로수 유지관리 및 민원처리(보식·제거·생육개선 등): 2025. 3. ~ 11. |
| 도시숲 조성 및 운영 | • 사업비: 1,351백만 원<br>• 세부사업<br>- 신규 자투리땅 녹화 1개소(5백만 원)<br>- 도시숲 유지관리 171개소(1,056백만 원)<br>- 유아숲체험원(장) 운영 3개소(275백만 원)<br>- 시민참여 도시숲 가꾸기(15백만 원)<br>• 내 용: 신설, 개보수, 운영, 방제, 전정 및 제초 등 | • 신규 자투리땅 녹화: 2025. 11.<br>• 도시숲 병해충 방제: 2025. 3. ~ 11.<br>• 도시숲 유지관리 연간단가(6권역) : 2025. 3. ~ 11.<br>• 시민 참여 도시숲 가꾸기: 2025. 4. - 5개 읍·면 12개소 지원 완료<br>• 유아숲체험원(장) 위탁운영: 2025. 3. ~ 12.<br>• 도시숲 기타 개보수 공사: 수시 |
| 공원 및 녹지대 관리 | • 사업비: 2,289백만 원<br>• 위 치: 관내 공원 및 녹지대<br>• 내 용<br>- 9권역 공원·녹지 유지관리<br>- 기간제근로자 운영<br>- 공원 전기, 수도 등 공공요금<br>- 화장실 청소 용역 등<br>- 수경시설 운영(6개소) | • 공원·녹지·조명시설 유지관리 연간단가<br>- 9권역 / 전기 98개소 / 2025. 4. ~ 12.<br>• 기간제 근로자 채용 및 운영<br>- 28명 / 2025. 4. ~ 12.<br>• 공원 내 화장실 청소 용역<br>- 상반기 13개소 / 2025. 3. ~ 6.<br>- 하반기 12개소 / 2025. 7. ~ 12.<br>• 공원 및 녹지 시설관리: 연중<br>• 수경시설 운영<br>- 점검 및 환경정비: 2025. 5. ~ 6.<br>- 시설 운영: 2025. 6. ~ 8.<br>• 공원관리사무소 시설 보강<br>- 설계용역: 2025. 5. ~ 8. |

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 |
|---|---|---|
| 공원 정비 | • 사업비: 1,658백만 원<br>(도비 407.4, 시비 1,250.6)<br>• 위 치: 관내 공원 9개소<br>• 내 용<br>- 노후시설 정비<br>- 어린이 놀이시설 확충<br>- 편의시설 설치 등 | • 실시설계완료: 2025. 1. ~ 5.<br>- 9개소(근린공원 3, 어린이공원 6)<br>• 정비사업완료: 2025. 5. ~ 11.<br>- 9개소(근린공원 3, 어린이공원 6) |
| 일몰제 대비<br>도시공원 조성 | • 총사업비: 6,300백만 원(계속비)<br>*** 이월액 2,082백만 원**<br>• 위 치: 의암공원, 석사공원,<br>우두산공원<br>• 내 용: 장기미집행 도시공원 내 사유지 매입 및 일몰제 대비 행정절차 이행 | • 공원조성계획 변경 용역추진<br>: 2025. 10. ~ 2026. 3.<br>• 장기미집행 도시공원 실효: 2025. 12. |
| 꽃으로 가득한<br>춘천 조성 | • 사업비: 1,174백만 원<br>• 대 상: 하천변 산책로, 도로변, 도심, 마을진입로 등<br>• 내 용<br>- 직영 꽃묘생산·식재·유지 관리<br>- 시민꽃정원 조성 등 | • 계절꽃 생산 및 식재: 2025. 1. ~ 10.<br>- 봄 철: 32만본(팬지 외 13종)<br>- 여름철: 15만본(천일홍 외 9종)<br>- 가을철: 22만본(국화 외 5종)<br>• 꽃묘장 시설 및 인력 운영: 22명<br>- 공무직 4 / 기간제근로자 18<br>• 계절꽃 식재·관리 연간단가<br>- 3구역 / 2025. 3. ~ 11.<br>• 시민꽃정원: 2025. 3. ~ 10.<br>- 봄 철: 244개소 / 17만본 완료<br>- 가을철: 237개소 / 2만본 완료<br>• 관수차량 구입: 2025. 5.<br>- 화물트럭: 3.5톤 마이티 |

# 토 지 정 보 과

# 개발부담금 부과·징수

○ 각종 개발사업에 따른 지가 상승으로 발생하는 개발이익을 환수하여 토지 투기 방지와 토지의 효율적인 이용 촉진으로 건전한 국민경제 발전 기여

## ❑ 사업개요

○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)

○ 사업내용: 개발이익 환수를 위한 개발비용 산정 및 감정평가

- 부과기준: 도시지역 990㎡ 이상, 비도시지역 1,650㎡ 이상
- 부 과 율: 개발이익의 20% 또는 25%

※ 개발부담금 = (종료시점지가 - 개시시점지가 - 개발비용 - 정상지가상승분) × 부과율

- 부담금 배분: 국가 50%, 지자체 50%

○ 총사업비: 121백만 원(시비)

○ 추진근거:「개발이익 환수에 관한 법률」제14조

## ❑ 추진실적

(단위: 건 / 백만 원)

| 구 분 | 부과 | 징수 | 개발비용<br>재산정용역 | 종료시점<br>감정평가 |
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 42 / 2,000 | 69 / 1,716 | 78 / 75 | 13 / 47 |
| 2024년 | 22 / 1,039 | 40 / 783 | 73 / 70 | 5 / 22 |
| 2025년 10월 | 29 / 1,302 | 69 / 893 | 35 / 38 | 2 / 13 |

## ❑ 향후계획

○ 개발사업 인·허가 신고, 변경, 준공사항 조사: 연중

○ 개발비용 검증(산정기관 용역의뢰, 지가심의): 연중

○ 개발부담금 산정 및 부과: 연중

○ 체납자 재산 조회 및 채권 확보, 납부 독려: 연중

# 세계측지계 기반 측량기준점 관리

○ 측량의 기초가 되는 측량기준점을 국제 표준에 부합하도록 관리
○ 지적측량성과의 정확도 확보 및 공신력 제고

## ❑ 사업개요

○ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)

○ 사업내용

- 지적기준점(도근점) 세계측지계 변환
  - 변환 대상: 663점(사업비: 62백만 원)
- 국가기준점(삼각점) 현황조사
  - 조사 대상: 147점(사업비: 38백만 원)

○ 총사업비: 100백만 원(시비)

## ❑ 추진실적

○ 지적기준점(도근점) 현황조사 및 세계측지계 변환:

현황조사 2,000점 세계측지계 변환(신규매설) 345점

○ 국가기준점(삼각점 등) 현황조사 완료: 108점

○ 국가기준점(삼각점 등) 현황조사 결과 보고 완료(국토지리정보원): 2025. 10.

## ❑ 향후계획

○ 지적측량성과 검사 및 변환내역 등록: 2025. 11. ~ 12.

# 지적재조사사업

○ 지적불부합으로 인한 이웃 간의 분쟁 및 사회적 갈등 해소
○ 일관성 있는 지적측량 성과를 통한 지적공부 공신력 제고

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2013. ~ 2030. (18년)
❍ 사 업 량
- (전체) 총 283지구 / 35,058필지 156.5㎢(춘천시 필지 14%, 면적 14%)
- (2025년) 신동면 팔미1지구, 남면 관천1지구 / 2,104필지 / 1,791천㎡

❍ 총사업비: 559백만 원(국 425, 시 134)

## ❑ 추진실적

(2024년 지적재조사지구)

❍ 경계결정위원회 개최: 2025. 4.
❍ 경계결정 통지 및 이의신청 접수: 2025. 4. ~ 6.
❍ 사업완료 공고 및 지적공부 정리: 2025. 10. 23.

(2025년 지적재조사지구)

❍ 주민설명회 개최 및 사업지구 지정고시: 2025. 2. / 2025. 4.
❍ 사업지구 일필지조사 및 현황측량: 2025. 2.
❍ 임시경계점 표지 설치: 2025. 3. ~ 11.

【 사 업 량 】

| 구 분 | 지구명 | 필지 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 2024년 | 사북면 신포1지구 | 997 | 신포2리 마을회관 일원 |
| | 사북면 지촌1지구 | 1,369 | 지촌초등학교 일원 |
| 2025년 | 신동면 팔미1지구 | 1,392 | 팔미3리 마을회관 일원 |
| | 남면 관천1지구 | 712 | 관천리 마을회관 일원 |

## ❑ 향후계획

❍ 2024년지구 면적증감필지 등기촉탁 및 조정금 지급·징수: 2025. 12.
❍ 2024년지구 조정금 이의신청 접수: 2026. 1. ~ 2.
❍ 2025년지구 지적확정 예정조서 통지 및 의견제출: 2025. 12. ~ 2026. 2.

# 디지털 트윈 품질 향상 및 활용 지원

○ 의암호 디지털 트윈으로 조성된 3차원 공간정보시스템의 행정활용 극대화
○ 행정 및 인 · 허가, 시책사업의 분석을 위한 토대 마련

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. (1년)
- ❍ 사업대상: 춘천시 전역
- ❍ 사업내용: 디지털 트윈 기반 행정활용기능 확대
- ❍ 총사업비: 450백만 원(시비)

## ❑ 추진경과

- ❍ 계약체결 및 사업착수: 2025. 3 ~ 4.
- ❍ 풍물·중앙시장 현장 조사: 2025. 6.
- ❍ 3D 모델링 구축 및 최신 항공영상 지도 탑재: 2025. 9.
- ❍ 사업 준공: 2025. 10. 27.

## ❑ 추진실적

- ❍ 디지털 트윈 기반 전통시장(중앙·풍물시장) 3차원 실내공간정보 구축
  - 점포·시설물 현황 및 이력관리, CCTV 설치 시뮬레이션(사각지대 및 최적지 분석)
- ❍ 빈집 현황 분석(빈집 추정, 빈집 등급 산정 및 분류) 및 가시화
- ❍ 안전 취약 건축물(노후, 안전점검 대상 등) 분석 및 가시화
- ❍ 주제도 연계 및 가시화(도로구간, 행정경계, 용도지역지구 자료 가시화)

## ❑ 향후계획

- ❍ 플랫폼 안정화 및 최적화: 2025. 10. 27. ~ 11. 26.
- ❍ 사업완료 보고회 개최: 2025. 11. 28.
- ❍ 디지털 트윈 사용자 교육: 2025. 12. 2.

# 드론 활용 공간정보 구축·지원

○ 드론을 활용한 최신 공간정보 데이터를 도시행정 기초데이터로 제공
○ 3차원 공간정보 구축 및 활용으로 효과적인 업무 지원

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)

❍ 주요사업

- 각종 시설 및 사업(예정)부지 드론 촬영 지원
- 드론 영상 활용 3차원 공간정보 구축
  * 대규모 개발지역, 산업단지, 관광지, 문화재 관리 등
- 드론 조종자 교육 이수 및 자격 취득

❍ 총사업비: 비예산

## ❑ 추진실적

❍ 항공영상 촬영 및 활용: 14개 부서, 71건 지원

- 공모사업(국제스케이트장 유치공모사업, 호반사거리 원형육교 조성사업, 공지천 교량 디자인 개선사업)
- 시책사업 부지(후평산업단지 활력거리 조성사업, 기업혁신파크선도사업, 은퇴자마을 조성사업, 의암급경사지 현황조사 등)
- 공유재산관리·조사, 공사, 소송 및 민원 현장촬영 지원

❍ 3차원 공간정보 구축

- 지적재조사지구 사업부지 현황파악, 후평산업단지 재생사업 지원 등

❍ 드론 조종자 자격 취득: 2인, 무인멀티콥터 1종

## ❑ 향후계획

❍ 드론 영상 촬영 및 공간정보 구축: 연중

❍ 3차원 공간정보 구축: 연중

# 주소정보 운영 및 관리

○ 주소기반 생활 · 안전 국가정책에 부합하는 주소정보 체계 구축 및 운영
○ 주소정보시설의 철저한 관리로 편리한 위치 확인 및 국민편의 증진

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)
- ❍ 사업내용
  - 건물번호·상세주소·사물주소 부여 및 관리, 도로명주소 홍보
  - 주소정보시설 일제조사, 신규설치 및 유지보수
- ❍ 총사업비: 198백만 원(도 4, 시 194)
- ❍ 추진근거:「도로명주소법」제4조 및 제26조

## ❑ 추진실적

- ❍ 주소 신규 부여: 건물번호 327건 / 상세주소 98건 / 사물주소 284건
- ❍ 주소정보시설 일제조사: 도로명판 5,652건 / 기초번호판 1,068건 / 건물번호판 35,415건 / 지역안내판 14건
- ❍ 주소정보시설 설치 및 정비: 도로명판 81건 / 기초번호판 97건 / 건물번호판 2,160건 / 사물주소판 196건 / 지역안내판 1건
- ❍ 도로명주소 홍보
  - 노후 건물번호판 교체사업 집중홍보: 2~9월 / 소식지, 안내문 등
  - 홍보영상 송출: 매월 / 시청 TV, 버스정류장 BIS시스템 등
  - 현장홍보: 지적재조사 주민설명회, 춘천막국수닭갈비축제장

## ❑ 향후계획

- ❍ 건물번호·상세주소·사물주소 부여 및 관리: 연중
- ❍ 도로명주소 홍보영상 송출(시청 TV, 버스정류장 등): 연중
- ❍ 주소정보시설 설치 및 정비(도로명판, 기초번호판, 건물번호판 등): 연중

# 개별공시지가 조사 산정

○ 지가의 객관성과 공정성을 확보하여 국세 및 지방세와 각종 부담금의 공평한 부과 기준으로 활용

○ 일정별 사전 준비와 차질 없는 진행으로 조세부과 등 관계기관의 지가 수요에 적기 부응

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)
- ❍ 사업내용: 개별토지의 단위 면적당 가격 결정·공시
- ❍ 사 업 량: 250,700필지
- ❍ 사 업 비: 163백만 원(국 69, 시 94)

## ❑ 추진실적

- ❍ 2025년 표준지 선정: 3,753필지
- ❍ 1. 1.기준 결정·공시(2025. 4. 30.): 250,700필지
- ❍ 1. 1.기준 의견제출 및 이의신청: 128필지
- ❍ 7. 1.기준 결정·공시(2025. 10. 30.): 3,423필지
- ❍ 부동산가격공시위원회 운영: 4회(대면 1회, 서면 3회)

## ❑ 향후계획

- ❍ 7. 1.기준 이의신청, 검증 및 처리: 2025. 11. ~ 12.
- ❍ 7. 1.기준 개별공시지가 조정 · 공시: 2025. 12. 22.
- ❍ 2026년 추진 일정

| 구 분 | 2026. 1. 1.기준 | 2026. 7. 1.기준 |
|---|---|---|
| 조사계획수립 및 조사대상 필지 파악 등 제반준비 | '25. 10. 16. ~ 11. 14. | '26. 6. 1. ~ 6. 23. |
| 토지특성조사 | '25. 11. 19. ~ '26. 1. 16. | '26. 6. 24. ~ 7. 24. |
| 토지-주택 특성 등 협의 | '26. 1. 19. ~ 2. 6. | - |
| 지가산정 및 검증 | '26. 1. 23. ~ 3. 13. | '26. 7. 28. ~ 8. 31. |
| 지가열람, 의견제출(20일) 및 검증 | '26. 3. 18. ~ 4. 14. | '26. 9. 1. ~ 10. 13. |
| 부동산가격공시위원회 심의 | '26. 4. 15. ~ 4. 28. | '26. 10. 14. ~ 10. 23. |
| **개별공시지가 결정·공시(2회)** | **'26. 4. 30.** | **'26. 10. 29.** |
| 이의신청(30일), 검증 및 처리 | '26. 4. 30. ~ 6. 25. | '26. 10. 29. ~ 12. 18. |
| 개별공시지가 조정·공시 | '26. 6. 26. | '26. 12. 21. |

# 일 반 시 책

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 |
|---|---|---|
| 부동산 중개업소 지도점검 및 실거래신고 접수 | • 부동산중개업소 지도·점검<br>- 대상: 부동산 중개업소<br>- 내용<br>▸ 중개업소 관련 신고 처리<br>▸ 중개업소 지도점검 및 행정처분<br>• 부동산 거래 신고 접수 및 관리<br>- 실거래신고 접수 및 국토교통부 모니터링 자료 정밀조사 실시 | • 2025년 상반기 지도·점검 완료<br>- 중개업소 132개소 점검<br>- 점검결과: 위반업소 18개소<br>(등록취소 1, 업무정지 1, 과태료 5 등)<br>• 2025년 하반기 지도·점검 예정<br>- 중개업소 100개소 대상<br>- 2025. 12월 중 실시 예정<br>• 부동산거래신고 현황('25. 10. 현재)<br>- 부동산 실거래신고 접수: 6,147건<br>- 정밀조사 실시: 39건 |
| 토지거래허가 | • 도청이전 부지: 동내면 일원 (1.18㎢ / 1,813필지)<br>• 교육문화 복합타운 조성: 우두동 일원 (2.19㎢ / 196필지)<br>• 기업혁신파크 조성: 남산면 광판리 일원 (3.68㎢ / 1,771필지) | • 토지거래계약 허가구역 관리 현황<br>- 허가건수: 11건('23 1건, '24 6건, '25 4건)<br>- 허가사유: 농업용, 거주용, 사업용<br>- 사후관리: 실태조사 및 사후이용 점검 7건(2025. 7. 완료)<br>※ 토지거래계약 허가구역 해제<br>- 해제일자: 2025. 4. 23.<br>- 해제구역: 수열에너지 조성, 동면 일원 (0.82㎢ / 567필지) |
| 지적측량성과 검사 및 토지이동 정리 | • 사업대상: 춘천시 전 지역<br>• 사업내용<br>- 등록전환, 분할 등 토지이동을 수반한 지적측량성과에 대한 검사<br>- 분할·합병·지목변경 등 토지이동에 따른 지적공부 정리 | • 추진실적<br>- 지적측량성과 검사: 4,074필지<br>- 토지이동 정리: 18,879필지<br>• 향후계획<br>- 지적측량성과 검사: 연중 실시<br>- 토지이동 정리: 처리기한 단축 |
| 국가기본도 표기 지명 정비사업 | • 사업내용: 국가기본도 미고시 지명 고시 및 기고시 지명 변경<br>• 사업기간: 2021. ~ 2030.<br>• 사 업 량: 미고시 지명 1,181건 | •「춘천시 지명위원회 구성 및 운영 조례」일부개정: 2025. 4.<br>• 강원도 지명위원회 상정: 2025. 4.<br>• 지명의 결정·고시(8건): 2025. 5.<br>(국토지리정보원 고시 제2025-2497호) |
| 개별공시지가 문자알리미 서비스 | • 사 업 비: 3백만 원<br>• 사업내용<br>- 개별공시지가 열람지가 및 의견 제출기간 문자메시지로 자동 안내<br>- 신청자에 한해서 개별 통지 | • 개별공시지가 문자(4회) 발송<br>- 2025. 3.(1.1. 기준 열람지가)<br>- 2025. 4.(1.1. 기준 결정지가)<br>- 2025. 9.(7.1. 기준 열람지가)<br>- 2025. 10.(7.1. 기준 결정지가) |

# 생활민원사업소

# 노후 가로·보안등 시설물 교체사업

○ 시민의 생활안전과 밀접한 도로조명시설(가로·보안등) 개선으로 시민이 안전한 도시 조성
○ 쾌적하고 밝은 보행환경 조성으로 시민불편 해소 및 시민편의 증진

## ❑ 사업개요

❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 11.
❍ 사업대상: 춘천시 관내 가로·보안등
❍ 사업내용: 가로·보안등 노후시설 개선

(단위: 백만 원)

| 사 업 명 | 사 업 량 | 단 위 | 사 업 비 |
|---|---|---|---|
| 합 계 | | | 370 |
| 가로·보안등 노후 등기구 교체 | 160 | 개 | 100 |
| 가로등 노후 분전반 교체 | 32 | 대 | 120 |
| 가로등 노후 케이블 교체 | 3.4 | ㎞ | 150 |

## ❑ 추진실적

| 사업명 | 사업량 | 추진실적 | |
|---|---|---|---|
| | | 착공 | 준공 |
| 가로·보안등 노후 등기구 교체 | 가로등 53개 (석사동, 산천리, 퇴계동 일원) | '25. 2. | '25. 3. |
| | 보안등 32개 (발산리, 산천리, 천전리 일원) | '25. 5. | '25. 6. |
| | 가로등 44개 (송암동 703-10 일원) | '25. 8. | '25. 8. |
| | 보안등 29개 (고성리, 고탄리, 오탄리, 지암리 일원) | '25. 9. | '25. 10. |
| 가로등 노후 분전함 교체 | 16대 (율문리 935-209 외 15개소) | '25. 6. | '25. 7. |
| | 16대 (효자동 615-11 외 15개소) | '25. 8. | '25. 9. |
| 가로등 노후 케이블 교체 | 2km (퇴계동 969 일원) | '25. 4. | '25. 5. |
| | 0.99km (장학리 449-6 일원) | | |
| | 0.85km (율문리 273-3 일원) | | |

# 일 반 시 책

| 사업명 | 사업개요 | 추진실적 |
|---|---|---|
| **가로·보안등 유지관리** | • 예산액: 700백만 원<br>• 내용: 가로·보안등 27,874개 유지관리 | • 가로·보안등 신설 및 정비: 2025. 1. ~ 11.<br>• 신설 및 정비 실적<br>- 가로·보안등 신설: 226개소<br>- 가로·보안등 정비: 288개소<br>(이설 33, 교체 105, 보수 136, 철거 14)<br>• 민원처리 실적<br>- 가로등 1,459건, 보안등 1,469건<br>• 가로·보안등 유지보수 및 관리: 연중 |
| **보안등 양방향 점멸기 교체** | • 예산액: 250백만 원<br>• 내용: 양방향 점멸기 교체 924개소 | • 양방향 점멸기 교체완료: 924개소<br>(공사: 2025. 3. ~ 5.) |
| **소규모 도로 정비 및 보수** | • 예산액: 1,466백만 원<br>• 내용<br>- 도로, 보도블록 등 보수<br>- 하수 및 맨홀 정비<br>- 집수구 준설 및 보수<br>- 이면도로 제설작업 | • 도로·하수도 유지관리: 연중<br>• 정비 및 보수공사: 2025. 2. ~ 12.<br>• 이면도로 제설작업: 2025. 1. ~ 12.<br>• 민원처리 실적<br>- 민원 접수처리: 8,998건<br>- 도로·하수 보수공사: 101개소 |

# 차량등록사업소

# 자동차등록 · 납세 시민편의 증대

○ 자동차등록부터 지방세 납부까지 한 곳에서 처리할 수 있는 체계 운영
○ 누락 없는 사전 안내로 신뢰행정 구현

## ❑ 사업개요

❍ 사업내용
- 자동차·이륜차·건설기계 신규·변경·이전·말소 등록
- 압류·근저당 설정 및 해제
- 취득세 부과 및 징수

❍ 등록현황

(2025. 10. 31. 기준, 단위: 대)

| 합 계 | 소 계 | 승용차 | 승합차 | 화물차 | 특수차 | 이륜차 | 건설기계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163,830 | 151,721 | 125,410 | 3,825 | 21,507 | 979 | 8,875 | 3,234 |

## ❑ 추진실적

❍ 민원처리현황

(2025. 10. 31. 기준, 단위: 건)

| 계 | 신규 등록 | 변경 등록 | 이전 등록 | 말소 등록 | 저당 등록/말소 | 압류 등록/해제 | 이륜차 | 건설 기계 | 의무보험 / 검사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,476 | 7,212 | 18,116 | 10,575 | 4,454 | 75 / 93 | 32,530 / 31,931 | 4,426 | 1,944 | 15,936 / 15,184 |

❍ 취득세·등록면허세 부과현황

(2025. 10. 31. 기준, 단위: 건, 백만 원)

| 계(건수/금액) | 취득세(건수/금액) | 등록면허세(건수/금액) |
|---|---|---|
| 47,102 / 24,301 | 23,495 / 23,612 | 23,607 / 689 |

## ❑ 향후계획

❍ 차량등록과 납세가 한 곳에서 처리되는 시스템 운영: 연중
❍ 도우미 2명 배치(서식 작성, 접수 처리 절차 등 사전 안내): 연중
❍ 대리인 신고 시 소유주에게 취득세 납부 현황, 감면 안내문 발송: 수시

# 안전한 차량관리 인식 제고

○ 자동차 소유자가 꼭 알아야 할 의무사항 안내 및 홍보로 위반사례 최소화
○ 안전한 차량관리의 중요성에 대한 시민 인식 제고

## ❑ 사업개요

- ❍ 사업기간: 2025. 1. ~ 12. (연례반복)
- ❍ 사업내용: 홍보물 제작 배부
  - 의무보험 가입 및 자동차 정기검사 의무 제도, 무보험차 사고 피해자 구제제도
  - 자동차 등록번호판 관리 요령
  - 화물자동차 신규등록 시 '왕눈이스티커' 100매
- ❍ 총사업비: 5백만 원

## ❑ 추진실적

- ❍ 자동차 등록 관련 홍보물 제작 및 배부(핫팩 600개): 2025. 2.
- ❍ 자동차 정기검사, 의무보험 가입 영문 병행 표기 홍보 전단지 제작 및 배부 : 2025. 7.
- ❍ 자동차 안전운전 홍보물(왕눈이스티커 등) 배부: 화물자동차 신규등록 시
- ❍ 과태료 부과 현황

(2025. 10. 31. 기준, 단위: 건, 백만 원, %)

| 구 분 | 부 과 | | 납 부 | | 납부율 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
| **계** | **8,807** | **1,137** | **6,037** | **517** | **45** |
| **자동차** | 8,751 | 1,083 | 5,996 | 498 | 46 |
| 의무보험 미가입 | 4,227 | 528 | 2,638 | 196 | 37 |
| 정기검사 미수검 | 4,324 | 520 | 3,185 | 274 | 53 |
| 무보험운행 및 등록 위반 | 102 | 23 | 87 | 21 | 91 |
| 기타 | 98 | 12 | 86 | 7 | 58 |
| **건설기계 관리법 위반** | 56 | 54 | 41 | 19 | 35 |

## ❑ 향후계획

- ❍ 홍보물 추가 제작: 관련 법령 개정 등 변동사항 발생 시, 소진 시
- ❍ 차량등록사업소 등록창구에 안내화면 게시: 상시